

Fachadas de edificios

Excavación Edificio 2 Inicio
Lunes 15 – 01 – 2024

Excavación Edificio 2 Mitad completada
Martes 16 – 01 – 2024

Excavación Edificio 2 Término
Jueves 18 – 01 – 2024

Duración partida: 4 días

Metros lineales totales: 326,3 metros lineales

Movimiento de tierras: 895,5 metros cúbicos, sin esponjamiento



Hormigón losa segundo piso

Viernes 12 – 04 – 2024

Departamentos 203-B, 204-B

Volumen de G20, 18 m³



Hormigón losa segundo piso

Lunes 15 – 04 – 2024

Departamentos 201-B, 202-B

Volumen de G20, 18,5 m³



Resumen losa cielo quinto piso, tapa y coronación



Moldaje losa cielo quinto piso

Inicio: Viernes 26 – 04 – 2024

Término: Jueves 09 – 05 – 2024

Duración: 10 días

Moldaje total de 801 m²

Enfierradura losa cielo quinto piso

Inicio: Viernes 26 – 04 – 2024

Término: Viernes 10 – 05 – 2024

Duración: 11 días

Enfierradura total de 7.200 kg

Hormigón losa cielo quinto piso

Inicio: Lunes 29 – 04 – 2024

Término: Viernes 10 – 05 – 2024

Duración: 9,5 días

Volumen total de hormigón, 107,5 m³

Vistas Edificio 2
Miércoles 08 – 05 – 2024



Vistas Edificio 3
Miércoles 08 – 05 – 2024



Vistas dron parte posterior
Viernes 26 – 01 – 2024



Vistas dron obra
Miércoles 06 – 03 – 2024



Vistas dron obra
Miércoles 27 – 03 – 2024

